

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель главы администрации  
М.Д. Ромодин

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ГОРОДЕ РЯЗАНИ»  
ЗА 2022 год

Ответственный исполнитель	Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани
Дата составления отчета	17 февраля 2023 года
Исполнитель годового отчета	Начальник сектора бюджетного планирования и организации закупок Русина Оксана Чупановна Тел. (4912) 27-49-88, e-mail: rusina_ok@mail.ru

Начальник управления энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства



Д.А. Кожин

## Оглавление

### Оглавление

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых за отчетный период.....	3
2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин невыполнения).....	4
3. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.....	12
4. Оценка эффективности муниципальной программы.....	21
5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.....	25
Приложение № 1 «Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых (индикаторов) муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» за 2022 год.....	27
Приложение № 2 «Оценка эффективности муниципальной программы муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» за 2022 год.....	33



1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых за отчетный период.

Реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани», утвержденной постановлением администрации города Рязани от 30 сентября 2021 года № 4232 (в редакции постановлений администрации города Рязани от 15.02.2022 № 630, от 05.05.2022 № 2917, от 27.05.2022 № 3468, от 15.06.2022 № 4013, от 12.08.2022 № 5992, от 20.10.2022 № 8432, от 21.12.2022 № 11317, от 29.12.2022 № 11815, от 30.12.2022 № 12007), направлена на повышение качества жизни населения, проживающего на территории города Рязани, путем развития жилищно-коммунального комплекса, энергосбережения, бытовых услуг.

Для достижения заданной цели, с учетом стратегических направлений органов местного самоуправления города Рязани, в рамках муниципальной программы в 2022 году решались следующие задачи:

1. Создание условий для управления многоквартирными домами (далее – МКД) в городе Рязани.
2. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг в городе Рязани.
3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Рязани.
4. Предоставление качественных банных услуг населению в городе Рязани.
5. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы.
6. Обеспечение условий для взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы характеризуется целевыми показателями (индикаторами). В рамках муниципальной программы за 2022 год достигли плановых значений не все целевые показатели:

- доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по ремонту и замене оборудования, составила 11,1 %;
- уровень готовности жилищного фонда к отопительному периоду (количество паспортов готовности МКД), составил 95,1 %;
- количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых проведены мероприятия по строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту, составило 12;
- доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по установке приборов учета, составила 79,2 %;
- доля недополученных доходов, подлежащих возмещению по тарифам, не обеспечивающим минимальный объем и качество уровня банных услуг (общее отделение) в городе, составила 100,0%;
- уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы, составил 99,3%;
- уровень взаимодействия и обмена информацией управления энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани с ведомствами,



аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий составил 90%.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в Приложении № 1.

2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий (мероприятий), выполненных и не выполненных в установленные сроки.

Первоначальный плановый объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2022 год составил 345 341,1243 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета города Рязани - 165 403,22742 тыс. руб., из них по ГРБС: 161 490,72742 тыс. руб. – управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (далее – УЭиЖКХ);

- 3 912,5 тыс. руб. - управление капитального строительства (далее – УКС).

- средства областного бюджета - 5 296,23688 тыс. руб., из них по ГРБС: 5 296,23688 тыс. руб. - УКС.

- средства федерального бюджета - 174 641,66 тыс. руб., из них по ГРБС: 174 641,66 тыс. руб. – УКС.

На 31.12.2022 плановый объем финансирования основных мероприятий муниципальной программы составил 1 073 191,20953 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета города Рязани - 168 721,18884 тыс. руб., из них по ГРБС: 163 336,05991 тыс. руб. – УЭиЖКХ;

- 5 385,12893 тыс. руб. - УКС.

- средства областного бюджета - 734 291,82069 тыс. руб., из них по ГРБС: 279 028,5774 тыс. руб. – УЭиЖКХ, в т.ч. в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2022 год 79 233,42 тыс. руб. ;

- 455 263,24329 тыс. руб. – УКС.

- средства федерального бюджета - 170 178,2 тыс. руб., из них по ГРБС: 170 178,2 тыс. руб. – УКС.

Фактическое исполнение на отчетную дату составило 1 072 362,83369 тыс. руб. (99,9 % годового плана), в том числе:

- из средств городского бюджета – 167 892,813 тыс. руб. (99,5 % годового плана),

- из средств областного бюджета – 734 291,82069 тыс. руб. (100 % годового плана),

- из средств федерального бюджета – 170 178,2 тыс. руб. (100 % годового плана).

Таким образом, запланированный объем финансирования из городского бюджета исполнен практически в полном объеме. Фактическое исполнение меньше планового финансирования на 828,37584 тыс. руб.

Сумма неосвоенных средств бюджета города Рязани у главного распорядителя бюджетных средств – управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства сложилась следующим образом:



- 28,2142 тыс. руб. - вследствие отсутствия заявок на замену (поверку) индивидуальных приборов учета от нанимателей муниципальных жилых помещений;
- 0,022 тыс. руб. – сумма неиспользованной субсидии;
- 479,181 тыс. руб. – сумма высвобожденных средств в результате расторжений муниципальных контрактов, а также сумма экономии, сложившейся в результате проведения закупочных процедур;
- 68,14847 тыс. руб. – сумма кредиторской задолженности по муниципальным контрактам за декабрь 2022 года;
- 252,81017 тыс. руб. – сумма экономии по заработной плате в связи с проведенными организационно-штатными мероприятиями.

На реализацию основного мероприятия 1.1 «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в городе Рязани» запланировано 6 981,47028 тыс. руб. Освоено 6 645,66456 тыс. руб. Степень выполнения основного мероприятия – 95,2%. Разница между фактическим исполнением и плановым показателем составила 335,80572 тыс. руб. Данные средства являются экономией, сложившейся в результате проведения закупочных процедур.

В рамках основного мероприятия была проведена работа, направленная на выполнение следующих мероприятий:

1.1.1. В целях содержания в надлежащем состоянии маневренного жилищного фонда проведены работы по содержанию и ремонту общего имущества нежилого помещения, используемого как специализированный (маневренный) жилищный фонд (ул. Соборная, д.23). Данные работы выполнены в полном объеме в рамках заключенного муниципального контракта на сумму 810,45 тыс. руб.

1.1.2. Выполнен капитальный и текущий ремонт мест общего пользования на 3-4 этажах (ванная комната, мужской туалет, два коридора) в маневренном жилищном фонде по ул. Соборная, д. 23. Общая стоимость работ с учетом строительного контроля составила 891,43865 тыс. руб.

1.1.3. В целях обеспечения качественного улучшения состояния муниципальных жилых помещений проведены работы по капитальному и текущему ремонту 10 муниципальных квартир, расположенных по следующим адресам:

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| - ул. Космонавтов, д. 4, кв. 28;          | - ул. Каширина, д. 1а, кв. 52;       |
| - ул. Ленинского Комсомола, д. 26, кв. 4; | - ул. Гоголя, д.31, кв.54;           |
| - ул. Лермонтова, д. 20, кв. 13;          | - ул. Станкозаводская, д. 11, кв. 1; |
| - ул. Весенняя, д. 7, корп. 1, кв. 21;    | - ул. Станкозаводская, д. 2, кв. 22; |
| - ул. Качевская, д. 32, кв. 72;           | - ул. Связи, д. 17, кв. 21,          |
- а также оказаны услуги по осуществлению строительного контроля за ходом выполнения вышеуказанных работ на общую сумму 4 363,22779 тыс. руб.

1.1.4. Для обеспечения безопасности проживания населения города Рязани, а также сохранности муниципального жилищного фонда выполнены работы по замене 27 единиц аварийного газового оборудования в 23 муниципальных квартирах:

- |   |  |
|---|--|
| - ул. Тимакова, д.4, кв.100;              | - ул. Весенняя, д. 7, корп. 1, кв. 21; |
| - ул. 6-ой Коломенский проезд, д.5, кв.4; | - ул. Забайкальская, д. 10, кв. 24;    |



- ул. Братиславская, д.1/2, кв.8;
- ул. Чкалова, д.7, корп. 1, кв.26;
- ул. Новоселов, д. 36, корп.1, кв. 29;
- ул. Станкозаводская, д. 6, кв. 23;
- ул. Энгельса, д. 43, комн. 29;
- ул. Крупской, д. 8, корп. 1, кв. 74;
- ул. Космонавтов, д.4, кв. 28;
- ул. Гоголя, д. 31, кв. 54;
- ул. Лермонтова, д. 20, кв.13;
- ул. Ленинского Комсомола, д. 26, кв. 4;

- ул. Весенняя, д. 18, кв. 2;
- ул. Пугачева, д. 39/23, кв. 2;
- ул. Циолковского, д. 9, кв. 27;
- ул. Черновицкая, д.32, кв.2;
- ул. Забайкальская, д.10, кв.24;
- ул. Станкозаводская, д. 21, кв. 129;
- ул. Совхозная, д. 3, кв. 1;
- ул. Братиславская, д. 1/2, кв. 8;
- ул. Беякова, д. 18, кв. 30,

в том числе: установлено 16 газовых плит, 9 водонагревательных газовых колонок, 2 аппарата отопительных газовых с водяным контуром (АОГВ).

Выполнены работы по изготовлению и монтажу газоходов, и проверку вентиляционного канала от газовой плиты с выдачей акта форма №15 по адресам:

- ул. Космонавтов, д.4, кв.28;
- ул. Лермонтова, д.20, кв.13;
- ул. Ленинского Комсомола, д.26, кв.4;
- ул. Весенняя, д.7, корп.1, кв.21.

Общая стоимость работ составила 580,54812 тыс. руб. (в том числе услуги по строительному контролю).

На реализацию основного мероприятия **1.2 «Создание условий для управления многоквартирными домами в городе Рязани»** в бюджете города Рязани на 2022 год запланировано 74 271,05324 тыс. руб. Освоено 74 260,28028 тыс. руб. Степень выполнения основного мероприятия – 99,99%. Разница между фактическим исполнением и плановым показателем составила 10,77296 тыс. руб. Данные средства являются экономией, сложившейся в результате проведения закупочных процедур.

В рамках основного мероприятия бюджетные средства использованы следующим образом:

1.2.1. В целях исполнения обязанностей собственника муниципальных помещений произведены расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в отношении помещений, находящихся в муниципальной собственности, за период с января по декабрь 2022 года в размере 52 718,0 тыс. руб.

1.2.2. На установку коллективных (общедомовых) приборов учета воды, тепловой и электрической энергии в многоквартирных домах в доле помещений муниципальной собственности в 2022 году в городском бюджете расходы не предусмотрены.

1.2.3. В целях внесения средств на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в доле помещений муниципальной собственности было произведено финансирование в размере 5,74802 тыс. руб.

1.2.4. В 2022 году из бюджета города Рязани предоставлены субсидии в размере 3 569,12972 тыс. руб. ООО «Рязанская МПМК № 3» на проведение работ по выявлению и ликвидации дефектов строительных конструкций на техническом этаже одного жилого крупнопанельного дома серии 111-83, расположенного по адресу: ул. Зубковой, д. 25, корп. 2.



1.2.5. В рамках утвержденного Порядка о внесении разницы в плате между платежами населения за содержание общего имущества многоквартирного дома, установленными общими собраниями или по результатам открытых конкурсов по отбору управляющей организации, и платежами, установленными для нанимателей муниципальных помещений, а также платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда, возмещены расходы управляющим организациям, ТСЖ, ЖЭУ, МУП «РМПТС» на сумму 11 103,5 тыс. руб.

Оплачена задолженность в соответствии с поступившим исполнительным документом по решению арбитражного суда Рязанской области о взыскании задолженности за содержание жилых помещений и коммунальные услуги до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда в размере 3 401,29262 тыс. руб. (истец - ООО «РН-Сервис Рязань», решение арбитражного суда Рязанской области от 07.04.2022 по делу № А54-787/2021).

1.2.6. Согласно утвержденному порядку в 2022 году предоставлена субсидия ООО «ЖЭУ № 9 г. Рязани Московского района» на возмещение затрат на содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов города Рязани, ранее имевших статус общежитий, общая площадь помещений в которых превышает жилую площадь в 1,5 раза и более (ул. Крупской, д. 9, д. 11, д. 13), в размере 2 462,13288 тыс. руб.

1.2.7. На выполнение мероприятий по реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации затрачено 1000,47704 тыс. руб.

В отчетном году в рамках данного мероприятия произведена закупка следующих товаров, работ, услуг:

- услуги по размещению на собственном сервере и ежемесячному абонентскому обслуживанию программного продукта «Формирование и управление электронной базой муниципального жилищного фонда»;
- приобретение призов для награждения победителей конкурса «На лучший ТСЖ и ЖСК»;
- приобретение призов для конкурса «Самый пожаробезопасный дом»;
- обследование и оценка технического состояния строительных конструкций МКД (ул. Пушкина, д. 47, корп. 2);
- изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества;
- осуществление мероприятий по консервации незаселенных муниципальных жилых помещений:
  - ул. Советской Армии, д. 7, корп. 1,
  - ул. Радищева, д.45,
  - ул. Заречная, д.5,
  - ул. Щедрина, д.25.

1.2.8. Субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов в части благоустройства придомовой территории (предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам) (ремонт и оборудование детских игровых и спортивных площадок, мест отдыха, ограждений и иного оборудования) в 2022 году не предоставлялись в связи с отсутствием финансирования.



1.2.9. Мероприятия по демонтажу дымовых труб подвальных котельных, выведенных из эксплуатации, в отчетном году не осуществлялись, в связи с чем бюджетные ассигнования на их реализацию в размере 647,1 тыс. руб., утвержденные в начале года, были перераспределены на иные статьи расходов, требующие дополнительного финансирования.

1.2.10. Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Рязани, не предоставлялись, в связи с чем бюджетные ассигнования в размере 850,0 тыс. руб., утвержденные в начале года, были перераспределены на иные статьи расходов, требующие дополнительного финансирования.

1.2.11. Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах при возникновении неотложной необходимости в текущем году не предоставлялась, бюджетные ассигнования в размере 788,1 тыс. руб., утвержденные в начале года, были перенаправлены на иные мероприятия, требующие дополнительного финансирования.

В рамках основного мероприятия **2.1. «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани»** в 2022 году проведены работы, направленные на повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг в городе Рязани. Запланировано на 2022 год и освоено 924 540,86422 тыс. руб. Степень выполнения основного мероприятия - 100%.

2.1.1. Во исполнении мероприятия «Ежегодный мониторинг и актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования - городской округ город Рязань» и в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» проведена работа по актуализации на 2023 год схемы теплоснабжения муниципального образования – городской округ город Рязань, которая прошла процедуру публичных слушаний и утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 22.08.2022 № 842.

В связи с отсутствием в бюджете города Рязани расходов, предусмотренных на финансирование данного мероприятия в 2022 году, работы по актуализации схемы теплоснабжения выполнены МУП «РМПТС» за счет собственных средств.

2.1.2. Работы по ежегодному мониторингу и актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования - городской округ город Рязань в 2022 году выполнены МУП «Водоканал города Рязани» за счет собственных средств. Актуализированная схема утверждена постановлением администрации города Рязани от 12.10.2022 № 8096.

2.1.3. В целях своевременной подготовки коммунального хозяйства к отопительному сезону разработан Порядок предоставления в 2022 году субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры. В соответствии с данным Порядком МУП «РМПТС» были предоставлены субсидии в размере 210 310,692 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 199 795,1574 тыс. руб., из городского бюджета



10 515,5346 тыс. руб.. В результате произведен капитальный ремонт магистральных тепловых сетей на 8-ми участках общей протяженностью более 5,64 км по ул. Стройкова, Малое шоссе, ул. Островского, ул. Тимуровцев, ул. Некрасова, Шереметьевский пр., ул. Попова и ул. Черновицкой.

2.1.4. В целях реализации проекта «Реконструкция системы теплоснабжения гарнизон Дягилево» (ул. Беякова, д. 20а) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.2022 № 87 «О предоставлении государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния займов юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц при их первичном размещении, в целях реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, и о внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации», распоряжением Правительства Рязанской области от 07.07.2022 № 354-р, распоряжением администрации города Рязани от 08.07.2022 № 925-р в рамках мероприятия «Строительство, реконструкция, техническое перевооружение объектов теплоснабжения» в 2022 году предоставлена субсидия на капитальные вложения МУП «РМПТС» в размере 40 375,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 38 356,25 тыс. руб., софинансирование из городского бюджета – 2 018,75 тыс. руб.

В рамках заключенного соглашения с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию проекта «Реконструкция системы теплоснабжения гарнизон Дягилево» в 2022-2024 годах привлечен займ в размере 403 750,0 тыс. руб.

2.1.5. В рамках федерального проекта «Чистая вода» государственной программы Рязанской области «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережения и повышения энергетической эффективности» выполнена реконструкция здания станции II-подъема со строительством станции водоподготовки ультрафиолетового обеззараживания на объекте «Окская очистная водопроводная станция с. Дядьково, ул. Грачи, д.), стр. 101» в г. Рязани строительство двух артезианских скважин, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина N 3 (пос. Солотча), ул. Дунай, 17в» в пос. Солотча г. Рязань и строительство водопроводной сети до объекта «Трубопроводный транспорт, пос. Солотча, соор. 17» в пос. Солотча, г. Рязань, а также строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте: «Артезианская скважина № 2/10251/61200685 ул. Коммунальная, 1д» в пос. Солотча, г. Рязань.

Расходы на реализацию данного мероприятия составили 176 326,57222 тыс. руб., в том числе: 885,12893 тыс. руб. из городского бюджета, 5 263,24329 тыс. руб. из областного бюджета, 170 178,2 тыс. руб. из федерального бюджета. Участником данного мероприятия в соответствии с настоящей муниципальной программой и главным распорядителем бюджетных средств является управление капитального строительства администрации города Рязани.

2.1.6. В рамках исполнения мероприятия «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов водоотведения»:

- начаты работы по строительству объекта «Расширение и реконструкция канализации города Рязани. Западный коллектор (тоннельная часть).



Корректировка». Расходы в 2022 году составили 454 500,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 450 000,0 тыс. руб., из городского бюджета 4 500,0 тыс. руб. Участником данного мероприятия в соответствии с настоящей муниципальной программой и главным распорядителем бюджетных средств является управление капитального строительства администрации города Рязани.

- в целях реализации проекта «Строительство, реконструкция (модернизация) системы водоотведения города Рязани» (КНС4 Голенчинское ш., д. 8, КНС10 Большая ул., д. 61а) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.2022 № 87 «О предоставлении государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния займов юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц при их первичном размещении, в целях реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, и о внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации», распоряжением Правительства Рязанской области от 07.07.2022 № 354-р, распоряжением администрации города Рязани от 08.07.2022 № 925-р в рамках мероприятия «Строительство, реконструкция, техническое перевооружение объектов теплоснабжения» в 2022 году предоставлена субсидия на капитальные вложения МП «Водоканал города Рязани» в размере 43 028,6 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 40 877,17 тыс. руб., софинансирование из городского бюджета – 2 151,43 тыс. руб.

В рамках заключенного соглашения с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию проекта «Строительство, реконструкция (модернизация) системы водоотведения города Рязани» в 2022-2024 годах привлечен займ в размере 430 286,0 тыс. руб.

В связи с отсутствием финансирования основное мероприятие **3.1 «Проведение мероприятий по внедрению энергосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий на объектах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения»** в 2022 году не исполнялось.

В рамках основного мероприятия **3.2 «Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде»** в муниципальном жилищном фонде произведена установка 16 приборов учета горячей и холодной воды и выполнена поверка 13 приборов учета горячей и холодной воды и 1 прибора учета газа на общую сумму 120,2099 тыс. руб. Фактическое исполнение мероприятия составило 81,0% от планового объема финансирования, равного 148,4241 тыс. руб. Экономия денежных средств в размере 28,2142 тыс. руб. сложилась в связи с отсутствием заявок от нанимателей муниципальных жилых помещений на замену (поверку) индивидуальных приборов учета.

Ввиду отсутствия финансирования в 2022 году основное мероприятие **3.3 «Информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обучение в области энергосбережения»** не исполнялось.



В рамках основного мероприятия **4.1 «Организация оказания банных услуг в городе Рязани»** муниципальному предприятию «Комплекс» возмещены недополученные доходы, связанные с предоставлением населению услуги бань, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям), за период с января по декабрь 2022 года в размере 9 826,79 тыс. руб., что составило практически 100 % годового планового объема финансирования, равного 9 826,812 тыс. руб. Остаток неиспользованной субсидии составил 0,022 тыс. руб.

В рамках основного мероприятия **5.1 «Обеспечение деятельности управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани»** произведены следующие расходы:

5.1.1. На содержание управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани в 2022 году израсходовано 55 888,01842 тыс. руб. Выплачена заработная плата 64 сотрудникам управления, перечислены взносы на обязательное социальное страхование, произведены иные выплаты сотрудникам, оплачены услуги почтовой и телефонной связи, информационные услуги, услуги по обращению с ТКО, услуги по содержанию имущества управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, приобретены канцелярские принадлежности, бумага для печати, расходные материалы к оргтехнике, а также прочие товары, работы, услуги, необходимые для бесперебойного функционирования управления.

5.1.2. В целях обеспечения выполнения иных функций управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства произведены расходы в размере 1 034,80631 тыс. руб. на следующие мероприятия:

в рамках исполнения полномочий администратора доходов бюджета города Рязани:

- оказание услуг по ведению бухгалтерского учета в части информационно-вычислительных работ по автоматизированному начислению, обработке, сбору и перечислению платежей за наем муниципальных жилых помещений (платы за наем) в бюджет города Рязани и обслуживанию программного комплекса «Автоматизированное рабочее место бухгалтера-паспортиста» (АРМ);

- оказание услуг по переводу денежных средств по поручению физических лиц в бюджет города Рязани;

в рамках исполнения иных полномочий:

- оказание услуг архивариуса;

- оказание оценочных услуг;

- уплата налога на имущество организаций и земельного налога;

- приобретение прочих товаров, работ, услуг.

Фактическое финансирование по основному мероприятию «Обеспечение деятельности управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани» в 2022 году составило 56 922, 82473 тыс. руб., при плановом объеме финансирования 57 371,38569 тыс. руб. Степень выполнения основного мероприятия - 99,2%. Сложилась экономия денежных средств по закупкам прочих товаров, работ, услуг в размере 123,71869 тыс. руб., по заработной плате - в результате проведения организационно-штатных мероприятий в размере 252,81017 тыс. руб. Кредиторская задолженность за декабрь 2022 года по заключенным муниципальным контрактам на услуги



почтовой и телефонной связи составила 63,14847 тыс. руб. Сумма высвобожденных в результате расторжения муниципальных контрактов средств – 8,88363 тыс. руб.

В целях реализации основного мероприятия **6.1. «Организация взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры»** осуществлены следующие расходы:

6.1.2. В связи с необходимостью технического оснащения в целях осуществления оперативного взаимодействия с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий, были оказаны услуги связи по предоставлению функционала «Видеоконференция» на общую сумму 46,2 тыс. руб. что составило 90,2% от годового планового объема финансирования, равного 51,2 тыс. руб. Разница между плановым и фактическим показателем в размере 5,0 тыс. руб. - сумма кредиторской задолженности за декабрь 2022 года.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в Приложении № 1.

### 3. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

№ п/п	Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу	Причины внесения изменений в муниципальную программу
1	Постановление администрации города Рязани от 15.02.2022 № 630 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4232»	В связи с корректировкой бюджета города Рязани на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов ( <b>Решений Рязанской городской Думы от 16.12.2021 № 216-III</b> ), а также в целях осуществления в 2022 году финансирования расходов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках подпрограммы «Модернизация коммунального комплекса» государственной программы Рязанской области «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности»: 1.Скорректирован паспорт муниципальной программы. 2.Внесены изменения в приложение к муниципальной программе. В связи с изменениями финансирования осуществлена корректировка значений целевых показателей программы.
2	Постановление администрации города Рязани от 05.05.2022 № 2917 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани», утвержденную	В связи с корректировкой бюджета города Рязани на 2022 год ( <b>Решений Рязанской городской Думы от 24.03.2022 № 76-III</b> ): 1. Внесены изменения в приложение к муниципальной программе: 1.1. Перераспределены средства городского бюджета: - в размере 1 900,0 тыс. руб. с мероприятия 1.2.6 «Возмещение затрат на содержание и ремонт общего имущества МКД города Рязани, ранее имевших статус



	<p>постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4232»</p>	<p>общежитий, общая площадь помещений в которых превышает площадь жилых помещений или жилую площадь в 1,5 раза и более (предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖК, иным специализированным потребительским кооперативам)» на реализацию мероприятия 4.1.1 «Возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению услуги бань, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)».</p> <p>1.2. В связи с уменьшением объема финансирования основного мероприятия 1.2 «Создание условий для управления МКД в городе Рязани» в 2022 году на 2,5 % снизился целевой показатель (индикатор) «Уровень готовности жилищного фонда к отопительному периоду (количество паспортов готовности МКД)» - с 99 % до 97%.</p>
3	<p>Постановление администрации города Рязани от 27.05.2022 № 3468 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4232»</p>	<p>В связи с корректировкой бюджета города Рязани на 2022 год (<b>Решений Рязанской городской Думы от 14.04.2022 № 82-III-2</b> <b>в целях осуществления в 2022 году финансирования расходов на капитальный ремонт тепловых сетей в рамках подпрограммы «Модернизация коммунального комплекса» государственной программы Рязанской области «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Скорректирован паспорт муниципальной программы.</li> <li>2. Внесены изменения в приложение к муниципальной программе:</li> </ol> <p>2.1. В целях оптимизации расходов бюджета города Рязани в 2022 году уменьшены бюджетные ассигнования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в размере 4 000,0 тыс. руб. на финансирование мероприятия 1.2.1 «Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»;</li> <li>- в размере 2 855 493,71 тыс. руб. на финансирование мероприятия 5.1.1 «Содержание управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани».</li> </ul> <p>2.2. В соответствии с этапом II подпрограммы «Модернизация коммунального комплекса» государственной программы Рязанской области «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности», срок реализации которого приходится на период с 2022 года по 2030 год, внесены соответствующие изменения в паспорт муниципальной программы (исключен абзац третий пункта 2 раздела I «Характеристика текущего состояния сферы жилищно-коммунального комплекса и энергосбережения, бытового обслуживания»)</p>



		и приложение к муниципальной программе (исключен пункт 4 таблицы 1 «Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (планируемых к разработке)», пункт 2.1 таблицы 3 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» и пункт 2.1.3 таблицы 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложены в новой редакции).
4	Постановление администрации города Рязани от 15.06.2022 № 4013 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4232»	<p>В целях осуществления в 2022 году финансирования расходов на капитальный ремонт тепловых сетей в рамках подпрограммы «Модернизация коммунального комплекса» государственной программы Рязанской области «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности».</p> <p>В целях отражения показателей, непосредственно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальной программы, изменен целевой показатель (индикатор) муниципальной программы по основному мероприятию 2.1 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани».</p>
5	Постановление администрации города Рязани от 12.08.2022 № 5992 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани», утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4232»	<p>В соответствии с корректировкой бюджета города Рязани на 2022-2023 годы (<b>Решений Рязанской городской Думы от 23.06.2022 № 141-III</b>), а также в целях приведения муниципальной программы в соответствие согласно внесенным изменениям в постановление администрации города Рязани от 13.08.2013 № 3274 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Рязани и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в городе Рязани»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Скорректирован паспорт муниципальной программы.</li> <li>2. Внесены изменения в приложение к муниципальной программе: <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. В 2022 году: <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1.1. Утверждены бюджетные ассигнования, ранее имевшие прогнозные значения, на финансовое обеспечение мероприятия 2.1.5 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения» с корректировкой по источникам финансирования: <ul style="list-style-type: none"> <li>- средства областного бюджета уменьшены на 39,97 руб.;</li> <li>- средства федерального бюджета увеличены на 40,0 руб.</li> </ul> </li> <li>2.1.2. Увеличены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение мероприятия 2.1.6 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов водоотведения» на сумму 300 030 303,03</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>



		<p>руб., в том числе по источникам финансирования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- средства областного бюджета на 300 000 000,0 руб.;</li> <li>- средства городского бюджета на 30 303,03 руб.</li> </ul> <p>2.2. В 2023 году:</p> <p>2.2.1. Увеличены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение мероприятия 2.1.6 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов водоотведения» на сумму 534 536 414,14 руб., в том числе по источникам финансирования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- средства областного бюджета на 534 482 600,0 руб.;</li> <li>- средства городского бюджета на 53 814,14 руб.</li> </ul> <p>3. Структура муниципальной программы приведена в соответствие с изменениями, внесенными в постановление администрации города Рязани от 13.08.2013 № 3274 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Рязани и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в городе Рязани».</p> <p>Приложение к муниципальной программе дополнено таблицей 4 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденным бюджетом города Рязани».</p> <p>Таблица 6 «Информация по объектам муниципальной собственности муниципального образования - городской округ город Рязань, в отношении которых планируется осуществление капитальных вложений» изложена в новой редакции.</p>
6	<p>Постановление администрации города Рязани от 20.10.2022 № 8432 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани», утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4232»</p>	<p>В связи с корректировкой бюджета города Рязани на 2022-2023 годы (<b>Решений Рязанской городской Думы от 24.08.2022 № 196-III</b>):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Скорректирован паспорт муниципальной программы.</li> <li>2. Внесены изменения в приложение к муниципальной программе:</li> </ol> <p>2.1. В 2022 году:</p> <p>2.1.1. Увеличены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение мероприятий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.2.5 «Внесение разницы в плате между платежами населения за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, установленными общими собраниями или по результатам открытых конкурсов по отбору управляющей организации, и платежами, установленными для нанимателей муниципальных помещений, а также платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальные услуги до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» на сумму 3 401 292,62 руб. из городского бюджета.</li> <li>- 2.1.3 «Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат</li> </ul>



юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)» на сумму 199 795 157,4 руб. из областного бюджета.

2.1.2. Уменьшены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение мероприятия 2.1.5 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения» на сумму 4 518 928,56 руб., в том числе по источникам финансирования:

- средства федерального бюджета на 4 463 500,00 руб.;
- средства областного бюджета на 32 953,62 руб.;
- средства городского бюджета на 22 474,94 руб.

2.2. В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 02.02.2022 № 87 «О предоставлении государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния займов юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц при их первичном размещении, в целях реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, и о внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации», распоряжения Правительства Рязанской области от 07.07.2022 № 354-р, распоряжения администрации города Рязани от 08.07.2022 № 925-р:

2.2.1. В 2022 году:

Увеличены бюджетные ассигнования из городского бюджета на финансовое обеспечение мероприятий;

- 2.1.4 «Строительство, реконструкция, техническое перевооружение объектов теплоснабжения» на сумму 2 018 750,00 руб.;

- 2.1.6 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов водоотведения» на сумму 2 151 430,00 руб.

2.2.2. В 2023 году:

Перераспределены средства городского бюджета:

- в размере 4 170 180,00 руб. с мероприятия 1.2.1 «Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» на реализацию мероприятий;

- 2.1.4 «Строительство, реконструкция, техническое перевооружение объектов теплоснабжения» на сумму 2 018 750,00 руб.;

- 2.1.6 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов водоотведения» на сумму 2 151 430,00 руб.

3. В связи с увеличением в 2022 - 2023 годах финансирования основного мероприятия 2.1 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе



		<p>Рязани» целевой показатель (индикатор) «Количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых проведены мероприятия по строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту» также изменился в большую сторону: в 2022 году с 7 до 12; в 2023 году с 2 до 5.</p> <p>4. Таблица 6 «Информация по объектам муниципальной собственности муниципального образования – городской округ город Рязань, в отношении которых планируется осуществление капитальных вложений» изложена в новой редакции.</p>
7	<p>Постановление администрации города Рязани от 21.12.2022 № 11317 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани», утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4232»</p>	<p>В связи с корректировкой бюджета города Рязани на 2022 год (<b>Решений Рязанской городской Думы от 24.11.2022 № 262-III</b>):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Скорректирован паспорт муниципальной программы.</li> <li>2. Внесены изменения в приложение к муниципальной программе: <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Увеличены бюджетные ассигнования из городского бюджета на финансовое обеспечение мероприятия 5.1.1 «Содержание управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани» в размере 2 978 251,98 руб.</li> <li>2.2. В строке 2.1.6.1 таблицы 6 «Информация по объектам муниципальной собственности муниципального образования – городской округ город Рязань, в отношении которых планируется осуществление капитальных вложений» скорректировано наименование объекта капитального строительства</li> </ol> </li> </ol>
8	<p>Постановление администрации города Рязани от 29.12.2022 № 11815 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани», утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4232»</p>	<p>В связи с корректировкой бюджета города Рязани на 2022-2023 годы (<b>Решений Рязанской городской Думы от 22.12.2022 № 314-III</b>), а также в целях осуществления в 2023 году финансирования расходов на строительство водопроводной сети в рамках реализации инициативного проекта (проекта местных инициатив):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Скорректирован паспорт муниципальной программы.</li> <li>2. Внесены изменения в приложение к муниципальной программе: <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. В 2022 году перераспределены средства городского бюджета: <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1.1. В размере 600 000,00 руб. на реализацию мероприятия 1.1.2 «Капитальный ремонт помещений, оборудования, инженерных коммуникаций в маневренном жилищном фонде» за счет уменьшения расходов, предусмотренных на финансирование мероприятия 1.1.3 «Капитальный и текущий ремонт муниципальных жилых помещений».</li> <li>2.1.2. В размере 1 680 000,00 руб. на реализацию мероприятия 1.1.3 «Капитальный и текущий ремонт</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>



муниципальных жилых помещений» за счет уменьшения расходов, предусмотренных на финансирование мероприятий:

- 1.1.1 «Содержание и ремонт маневренного жилищного фонда» в размере 224 550,00 руб.;

- 1.1.2 «Капитальный ремонт помещений, оборудования, инженерных коммуникаций в маневренном жилищном фонде» в размере 454 661,35 руб.;

- 1.1.4 «Замена аварийного газового оборудования в муниципальном жилищном фонде» в размере 123 218,37 руб.;

- 1.2.4 «Выявление и ликвидация дефектов строительных конструкций на технических этажах жилых крупнопанельных домов серии 111-83 в жилищном фонде, расположенном на территории города Рязани (предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖК, иным специализированным потребительским кооперативам)» в размере 847 570,28 руб.;

- 3.2 «Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде» в размере 30 000,00 руб.

2.1.3. В размере 362 132,88 руб. на реализацию мероприятия 1.2.6 «Возмещение затрат на содержание и ремонт общего имущества МКД города Рязани, ранее имевших статус общежитий, общая площадь помещений в которых превышает площадь жилых помещений или жилую площадь в 1,5 раза и более (предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖК, иным специализированным потребительским кооперативам)» за счет уменьшения расходов, предусмотренных на финансирование мероприятий:

- 1.2.3 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле помещений муниципальной собственности» в размере 69 851,98 руб.;

- 1.2.7 «Реализация положений Жилищного кодекса РФ» в размере 288 750,00 руб.;

- 3.2 «Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде» в размере 3 530,90 руб.

2.1.4. В размере 2 417 538,69 руб. на реализацию мероприятия 1.2.5 «Внесение разницы в плате между платежами населения за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, установленными общими собраниями или по результатам открытых конкурсов по отбору управляющей организации, и платежами, установленными для нанимателей муниципальных помещений, а также платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальные услуги до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» за счет уменьшения расходов, предусмотренных на финансирование мероприятий:



- 1.2.9 «Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по демонтажу дымовых труб подвальных котельных, выведенных из эксплуатации» в размере 487 185,29 руб.;

- 2.1.3 «Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)» в размере 10 865,40 руб.;

- 4.1.1 «Возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению услуги бань, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)» в размере 1 919 488,00 руб.

2.1.5. В размере 4 700,00 руб. на реализацию мероприятия 6.1.2 «Техническое оснащение в целях осуществления взаимодействия с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий» за счет уменьшения расходов, предусмотренных на финансирование мероприятия 3.2 «Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде».

2.2. Увеличены бюджетные ассигнования городского бюджета:

2.2.1. В размере 582 461,31 руб. на реализацию мероприятия 1.2.5 «Внесение разницы в плате между платежами населения за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, установленными общими собраниями или по результатам открытых конкурсов по отбору управляющей организации, и платежами, установленными для нанимателей муниципальных помещений, а также платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальные услуги до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» за счет уменьшения расходов, предусмотренных на финансирование мероприятия 1.1.2 «Разработка проектно-сметной документации и осуществление строительного контроля (предоставление управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам субсидий на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий города, в том числе разработку проектно-сметной документации» муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани», утвержденной постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4237.

2.2.2. В размере 1 469 696,97 руб. на реализацию мероприятия 2.1.6 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов водоотведения».

2.3. Уменьшены средства городского бюджета:



2.3.1. В размере 159 914,71 руб. с расходов, предусмотренных на реализацию мероприятия 1.2.9 «Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по демонтажу дымовых труб подвальных котельных, выведенных из эксплуатации»;

2.3.2. В размере 850 000,00 руб. с расходов, предусмотренных на реализацию мероприятия 1.2.10 «Финансовое обеспечение (возмещение) затрат на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Рязани»;

2.3.3. В размере 788 100,00 руб. с расходов, предусмотренных на реализацию мероприятия 1.2.11 «Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах при возникновении неотложной необходимости»;

2.3.4. В размере 4 89613 руб. с расходов, предусмотренных на реализацию мероприятия 2.1.5 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения»;

2.3.5. В размере 500 000,00 руб. с расходов, предусмотренных на реализацию мероприятия 5.1.1 «Содержание управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани».

2.3.6. В размере 133 345,00 руб. с расходов, предусмотренных на мероприятие 3.2 «Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде». Данные средства были перенаправлены на исполнение мероприятия 6.1 «Возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по оплате за услуги по помывке в бане (общее отделение)» муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан», утвержденной постановлением администрации города Рязани от 24.09.2021 № 4103.

2.4. Увеличены средства областного бюджета в размере 150 000 000,00 руб. на реализацию мероприятия 2.1.6 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов водоотведения».

2.5. В 2023 году уменьшены средства областного бюджета в размере 150 000 000,00 руб. на реализацию мероприятия 2.1.6 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов водоотведения».

3. В связи с уменьшением объема финансирования основного мероприятия 3.2 «Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде» на 53,6%, значение целевого показателя (индикатора) программы «Доля муниципальных квартир, в которых



		<p>исполнены полномочия собственника по установке приборов учета» снизилось с 82% до 80%.</p> <p>4. В соответствии с государственной программой Рязанской области «Развитие местного самоуправления и гражданского общества», утвержденной постановлением Правительства Рязанской области от 11.11.2015 № 280, в целях реализации в 2023 году инициативного проекта (проекта местных инициатив), в рамках которого будет осуществлено строительство водопроводной сети по Библиотечной ул., муниципальная программа дополнена финансированием в размере 3 750 000,0 руб., имеющем прогнозное значение.</p>
9	<p>Постановление администрации города Рязани от 30.12.2022 № 12007 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани», утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4232»</p>	<p>В связи с внесением изменений в сводную бюджетную роспись расходов управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Скорректирован паспорт муниципальной программы.</li> <li>2. Внесены изменения в приложение к муниципальной программе: <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. В 2022 -2023 годах увеличены бюджетные ассигнования из областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2.1.4 «Строительство, реконструкция, техническое перевооружение объектов теплоснабжения» на сумму 38 356 250,00 руб. ежегодно;</li> <li>- 2.1.6 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов водоотведения» на сумму 40 877 170,00 руб. ежегодно.</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>

#### 4. Оценка эффективности муниципальной программы

Расчет оценки эффективности производится в соответствии с Методическими указаниями утвержденными постановлением администрации города Рязани от 13.08.2013 № 3274 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Рязани и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в городе Рязани».

Оценка эффективности основных мероприятий (ЭОМ) Муниципальной программы рассчитана по формуле:

$$ЭОМ_i = K_i \times \frac{ДИ_i}{ФОМ_i} \times 100(\%)$$

где:

$K_i$  - весовой коэффициент  $i$ -го основного мероприятия муниципальной программы;

$ДИ_i$  - достижение запланированного значения  $i$ -го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

$ФОМ_i$  - финансовая обеспеченность  $i$ -го основного мероприятия муниципальной программы.



Весовой коэффициент основного мероприятия муниципальной программы ( $K_i$ ) определяется для каждого основного мероприятия и рассчитывается по формуле:

По результатам проведенной работы проведена оценка эффективности муниципальной программы.

1. Весовые коэффициенты основных мероприятий рассчитывается по формуле:

$$K_i = \Phi P_i / \Phi P,$$

где:

$\Phi P_i$  - фактический объем расходов за счет всех источников финансирования по  $i$ -му основному мероприятию муниципальной программы за отчетный период (кассовое исполнение по основному мероприятию);

$\Phi P$  - фактический объем расходов за счет всех источников финансирования всего по муниципальной программе за отчетный период (кассовое исполнение по муниципальной программе).

:

$$K_{1.1} = 6\,645,66456 / 1\,072\,362,83369 = 0,0062$$

$$K_{1.2} = 74\,260,28028 / 1\,072\,362,83369 = 0,0692$$

$$K_{2.1} = 924\,540,86422 / 1\,072\,362,83369 = 0,8622$$

$$K_{3.2} = 120,2099 / 1\,072\,362,83369 = 0,0001$$

$$K_{4.1} = 9\,826,79 / 1\,072\,362,83369 = 0,0092$$

$$K_{5.1} = 56\,922,82473 / 1\,072\,362,83369 = 0,0531$$

$$K_{6.1} = 46,2 / 1\,072\,362,83369 = 0,00004.$$

2. Достижение запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитываются по формуле:

$$ДИ_i = \Phi i / П_i * 100(\%)$$

где:

$ДИ_i$  - достижение запланированного значения  $i$ -го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

$\Phi i$  - фактически достигнутое в отчетном году значение  $i$ -го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

$П_i$  - планируемое значение на отчетный год  $i$ -го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (скорректированное в соответствии с финансированием, утвержденным в бюджете города Рязани на начало отчетного периода, с учетом прогнозных объемов финансирования из других источников).

$$ДИ_{1.1} = (11,1 / 11) * 100 = 100,9\%,$$

$$ДИ_{1.2} = (95,1 / 99) * 100 = 96,1\%,$$



Целевой показатель (индикатор) «Уровень готовности жилищного фонда к отопительному периоду (количество паспортов готовности МКД)», соответствующий основному мероприятию 1.2 «Создание условий для управления многоквартирными домами в городе Рязани» не достиг планируемого уровня. Из 2 692 многоквартирных домов, подлежащих паспортизации в 2002 году, получили паспорта готовности 2 561 многоквартирный дом, что составило 95,1 %. Паспорта готовности не получили 131 многоквартирный дом:

- в связи с неустранением замечаний ресурсоснабжающих организаций,
- по причине отсутствия выбранного способа управления МКД,
- находящихся на самообслуживании.

$$\text{ДИ}_{2.1} = (12 / 7) * 100 = 171,4\%,$$

$$\text{ДИ}_{3.2} = (79,2 / 82) * 100 = 96,6\%.$$

Целевой показатель (индикатор) «Доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по установке приборов учета» основного мероприятия 3.2 «Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде» не выполнен по следующей причине. По статистическим данным УЭ и ЖКХ в городе Рязани порядка 8 881 муниципальных квартир. На конец 2021 года 79% данных квартир оборудовано индивидуальными приборами учета. В отчетном периоде произведена установка (замена) поверка приборов учета в 17 муниципальных квартирах в соответствии с заявками от нанимателей муниципальных жилых помещений на замену (поверку) индивидуальных приборов учета, что составляет 0,2% от числа всех муниципальных квартир.

$$\text{ДИ}_{4.1} = (100 / 100) * 100 = 100\%.$$

$$\text{ДИ}_{5.1} = (99,3 / 90) * 100 = 110,3\%.$$

$$\text{ДИ}_{6.1} = (90 / 90) * 100 = 100\%.$$

В соответствии с Планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Рязани до 2030 года в рамках социально-экономической политики по развитию жилищно-коммунального комплекса целевые индикаторы (показатели) достигаются путем реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан и развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергетики в соответствии с потребностями растущего города. Данный комплекс мероприятий достигается путем реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», а также внепрограммных мероприятий, исполнителями которых являются МУП «РМПТС» и МП «Водоканал города Рязани», финансируемых за счет собственных средств. Мероприятия муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» не являются инструментом реализации комплекса мероприятий, направленных на достижение целевых индикаторов, отраженных в Стратегии социально-экономического развития города Рязани до 2030 года



### 3. Оценка финансовой обеспеченности основных мероприятий:

$$\Phi OM_i = \Phi Ri / \Pi Ri * 100(\%)$$

где:

$\Phi OM_i$  - финансовая обеспеченность  $i$ -го основного мероприятия муниципальной программы;

$\Phi Ri$  - фактический объем расходов за счет всех источников финансирования по  $i$ -му основному мероприятию муниципальной программы за отчетный период (кассовое исполнение по основному мероприятию);

$\Pi Ri$  - планируемый объем расходов за счет всех источников финансирования на  $i$ -е основное мероприятие муниципальной программы на начало отчетного периода (приведенный в соответствие с бюджетом города Рязани на очередной финансовый год и прогнозными объемами финансирования из других источников).

$$\Phi OM_{1.1} = (6\,645,66456 / 6\,103,9) * 100 = 108,9\%;$$

$$\Phi OM_{1.2} = (74\,260,28028 / 76\,899,0) * 100 = 96,6\%;$$

$$\Phi OM_{2.1} = (924\,540,86422 / 194\,376,79688) * 100 = 475,6\%;$$

$$\Phi OM_{3.2} = (120,2099 / 320,0) * 100 = 37,6\%;$$

$$\Phi OM_{4.1} = (9\,826,79 / 9\,846,3) * 100 = 99,8\%;$$

$$\Phi OM_{5.1} = (56\,922,82473 / 57\,748,62742) * 100 = 98,6\%;$$

$$\Phi OM_{6.1} = (46,2 / 46,5) * 100 = 99,4\%;$$

### 4. Оценка эффективности основных мероприятий муниципальной программы с учетом весовых коэффициентов рассчитана по формуле:

$$\mathcal{E} OM_i = K_i * \frac{ДИ_i}{\Phi OM_i} * 100(\%)$$

где:

$K_i$  - весовой коэффициент  $i$ -го основного мероприятия муниципальной программы;

$ДИ_i$  - достижение запланированного значения  $i$ -го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

$\Phi OM_i$  - финансовая обеспеченность  $i$ -го основного мероприятия муниципальной программы.

$$\mathcal{E} OM_{1.1} = 0,0062 * (100,9/108,9) * 100 = 0,6\%$$

$$\mathcal{E} OM_{1.2} = 0,0692 * (96,1/96,6) * 100 = 6,9\%$$

$$\mathcal{E} OM_{2.1} = 0,8622 * (171,4/475,6) * 100 = 31,1\%$$

$$\mathcal{E} OM_{3.2} = 0,0001 * (96,6/37,6) * 100 = 0,03\%$$

$$\mathcal{E} OM_{4.1} = 0,0092 * (100/99,8) * 100 = 0,92\%$$

$$\mathcal{E} OM_{5.1} = 0,0531 * (110,3/98,6) * 100 = 5,9\%$$

$$\mathcal{E} OM_{6.1} = 0,00004 * (100/99,4) * 100 = 0,004\%$$



Низкая оценка эффективности основных мероприятий с учетом весовых коэффициентов обусловлена тем, что в целях их финансирования бюджетные ассигнования из городского и областного бюджетов были доведены до главных распорядителей бюджетных средств поэтапно в течение года.

Результаты оценки эффективности основных мероприятий муниципальной программы сведены в таблицу:

№ п/п	Финансовая обеспеченность основных мероприятий (ФО)	Весовой коэффициент основного мероприятия (К)	Достижение запланированных значений целевых показателей (ДИ)	Оценка эффективности основных мероприятий (ЭОМ)
1.	ФО <sub>1.1</sub> – 108,9	К <sub>1.1</sub> – 0,0062	ДИ <sub>1.1</sub> – 100,9	ЭОМ <sub>1.1</sub> – 0,6%
2.	ФО <sub>1.2</sub> – 96,6	К <sub>1.2</sub> – 0,0692	ДИ <sub>1.2</sub> – 96,1	ЭОМ <sub>1.2</sub> – 6,9%
3.	ФО <sub>2.1</sub> – 475,6	К <sub>2.1</sub> – 0,8622	ДИ <sub>2.1</sub> – 171,4	ЭОМ <sub>2.1</sub> – 31,1%
4.	ФО <sub>3.2</sub> – 37,6	К <sub>3.2</sub> – 0,0001	ДИ <sub>3.2</sub> – 96,6	ЭОМ <sub>3.2</sub> – 0,03%
5.	ФО <sub>4.1</sub> – 99,8	К <sub>4.1</sub> – 0,0092	ДИ <sub>4.1</sub> – 100	ЭОМ <sub>4.1</sub> – 0,92%
6.	ФО <sub>5.1</sub> – 98,6	К <sub>5.1</sub> – 0,0531	ДИ <sub>5.1</sub> – 110,3	ЭОМ <sub>5.1</sub> – 5,9%
7.	ФО <sub>6.1</sub> – 99,4	К <sub>6.1</sub> – 0,00004	ДИ <sub>6.1</sub> – 100	ЭОМ <sub>6.1</sub> – 0,004%

5. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы рассчитана по формуле:

$$\text{ЭМП} = \sum_i^m \text{ЭОМ}_i$$

$$\text{ЭМП} = 0,6\% + 6,9\% + 31,1\% + 0,03\% + 0,92\% + 5,9\% + 0,004\% = 45,5\%$$

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» в 2022 году оценивается как низкая.

Расчет оценки эффективности муниципальной программы приведен в Приложении № 2 к настоящему отчету.

## 5 Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В целях реализации единой политики в сфере управления жилищным фондом, позволяющей повысить качество жизни населения, проживающего на территории муниципального образования – городской округ город Рязань, будет продолжена работа, направленная на:

- увеличения доли муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по ремонту и замене оборудования;
- увеличение уровня готовности жилищного фонда к отопительному периоду;
- увеличение количества объектов коммунальной инфраструктуры, на которых будут проведены мероприятия по строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту;



- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг в городе Рязани;
- увеличение доли муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по установке приборов учета;
- предоставление качественных банных услуг населению в городе Рязани;
- увеличение количества созданных и внедренных единых автоматизированных информационно-аналитических систем контроля, учета и анализа производства, распределения и потребления энергоресурсов;
- обеспечение условий для взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры.



Сведения  
о степени выполнения основных мероприятий и  
достижения целевых показателей (индикаторов)  
муниципальной программы  
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани»  
за 2022 год

Ответственный исполнитель: Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора	Ответст- венный исполни- тель, соисполни- тель, участник	Источник финанси- ро-вания	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	Испол- нено, %	Значе- ние инди- катора на 2030 г.	Результаты	
								запланиро ванные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Муниципальная программа «Развитие жилищно- коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани»	УЭиЖКХ	ВСЕГО	1073191,20953	1072362,83369	99,9			
			бюджет города Рязани	168 721,18884	167 892,81300	99,5			
			областной бюджет	734 291,82069	734 291,82069	100,0			
			федераль- ный бюджет	170 178,2	170 178,2	100,0			



Задача 1. Создание условий для управления МКД в городе Рязани									
1.1	Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в городе Рязани	УЭиЖКХ	Бюджет города Рязани	6 981,47028	6 645,66456	95,2		11%	На конец отчетного периода по статистическим данным УЭ и ЖКХ 253 незаселенные муниципальные квартиры требуют капитального ремонта и (или) замены аварийного газового оборудования. В текущем году осуществлен капитальный ремонт и замена аварийного газового оборудования в 28 муниципальных жилых помещениях, что составило 11,1%.
	ИНДИКАТОР : Доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по ремонту и замене оборудования (ежегодно)	УЭиЖКХ	%	11,0	11,1	100,9	13	индикатор выполнен	
1.2	Создание условий для управления МКД в городе Рязани	УЭиЖКХ	Бюджет города Рязани	74 271,05324	74 260,2803	99,99		97%	Из 2 692 многоквартирных домов, подлежащих паспортизации в 2002 году, получили паспорта готовности 2 561 многоквартирный дом, что составило 95,1 %.
	ИНДИКАТОР : Уровень готовности жилищного фонда к отопительному периоду (количество паспортов готовности МКД)	УЭиЖКХ	%	97,0	95,1	98,0	100	Индикатор не выполнен	Паспорта готовности не получили 131 многоквартирный дом в связи с неустранением замечаний ресурсоснабжающих организаций, а также по причине отсутствия выбранного способа управления МКД, а также дома, находящиеся на самообслуживании.
2	Задача 2. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг в городе Рязани								



2.1	Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани	УЭиЖКХ, УКС	ВСЕГО	924 540,86422	924 540,86422	100,0	12	Проведены работ по капитальному ремонту магистральных тепловых сетей на 4 объектах (8 участках) : инвентарный номер 00001173, 00009678, 00009959, 000096300; Реконструкция системы теплоснабжения гарнизон Дягилево (ул. Белякова, д. 20а); Реконструкция здания станции II-подъема со строительством станции водоподготовки ультрафиолетового обеззараживания на объекте «Окская очистная водопроводная станция с. Дядьково, ул. Грачи, д.), стр. 101» в г. Рязани; Строительство двух артезианских скважин, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 3 (пос. Солотча), ул. Дунай, 17в» в пос. Солотча г. Рязань и строительство водопроводной сети до объекта «Грубопроводный транспорт, пос. Солотча, соор. 17» в пос. Солотча, г. Рязань; Строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте: «Артезианская скважина № 2/10251/61200685 ул. Коммунальная, 1д» в пос. Солотча, г. Рязань; Строительство объекта «Расширение и реконструкция канализации города Рязани. Западный коллектор» ; Строительство, реконструкция (модернизация) системы водоснабжения города Рязани (КНС4 Голенчинское ш., д. 8, КНС10, Большая ул., д. 61а).
			Бюджет города Рязани	20 070,84353	20 070,84353	100,0		
			областной бюджет	734 291,82069	734 291,82069	100,0		
			федеральный бюджет	170 178,20000	170 178,20000	100,0		



	ИНДИКАТОР : Количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых проведены мероприятия по строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту	УЭиЖКХ	%	12	12	100,0	1	Индикатор выполнен
3	Задача 3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Рязани							
3.2	Установка приборов учета в муниципальном жилищном фонде	УЭиЖКХ	Бюджет города Рязани	148,4241	120,20990	81,0		80%
								По статистическим данным УЭ и ЖКХ в городе Рязани порядка 8 881 муниципальных квартир. На конец 2021 года 79% данных квартир оборудовано индивидуальными приборами учета. Произведена установка (замена) поверка приборов учета по заявлениям нанимателей муниципального жилья в 17 муниципальных квартирах, что составляет 0,2% от числа всех муниципальных квартир.
	ИНДИКАТОР-Доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по установке приборов учета	УЭиЖКХ	%	80	79,2	99,0	90	Индикатор не выполнен
4	Задача 4. Предоставление качественных банных услуг населению в городе Рязани							



4.1	Организация оказания банных услуг в городе Рязани	УЭиЖКХ	Бюджет города Рязани	9 826,81200	9 826,79000	100,0	100%	Предоставлены субсидии ИП «Комплекс» по организации оказания банных услуг в городе Рязани за период с января по декабрь 2022 года. Недополученные доходы возмещены предприятию в полном объеме.
	ИНДИКАТОР: Доля недополученных доходов, подлежащих возмещению по тарифам, не обеспечивающим минимальный объем и качество уровня банных услуг (общее отделение) в городе	УЭиЖКХ	%	100,00	100,00	100,0	индикатор выполнен	
5	Задача 5. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы							
5.1.	Обеспечение деятельности управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани	УЭиЖКХ	Бюджет города Рязани	57 371,38569	56 922,82473	99,2	90	Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы составляет 99,3%
	ИНДИКАТОР: Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы	УЭиЖКХ	%	90,00	99,30	110,3	индикатор выполнен	
6	Задача 6. Обеспечение условий для взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры							



6.1.2	Организация взаимодействия с подведомственными и предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры	УЭиЖКХ	Бюджет города Рязани	51,2	46,2	90,2	90%	Выполнены мероприятия, направленные на бесперебойное взаимодействие и обмена информацией управления энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами
								организаций и предприятий, в том числе оказаны услуги связи по предоставлению функционала «Видеоконференция». Отсутствие финансирования на разработку (приобретение,) программного обеспечения для оперативного взаимодействия с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий не позволяет достигнуть уровня взаимодействия более 90 %.
	ИНДИКАТОР: Уровень взаимодействия и обмена информацией управления энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий	УЭиЖКХ	шт.	90,00	90,00	100,0	1	индикатор выполнен



Оценка эффективности  
муниципальной программы  
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани»  
за 2022 год

Ответственный исполнитель: Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани											
№ п/п	Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия	Финансирование, тыс. руб.		Финансовая обеспеченность (ФОМ <sub>і</sub> = ФР <sub>і</sub> / ПР <sub>і</sub> ), %	Весовой коэффициент основного мероприятия (К)	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значения целевых показателей (индикаторов)		Достижение значений индикатора (ДИ <sub>і</sub> = Ф <sub>і</sub> / П <sub>і</sub> ), %	Эффективность основных мероприятий, с учетом весовых коэффициентов, %
		План * на 2022 год (ПР <sub>і</sub> )	Факт за 2022 год (ФР <sub>і</sub> )					план (П <sub>і</sub> )	факт (Ф <sub>і</sub> )		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Рязани»											
1	Задача 1. Создание условий для управления МКД в городе Рязани										45,5
1.1	Основное мероприятие 1.1. * Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в городе Рязани	6 103,9	6645,66456	108,9	0,0062	Доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по ремонту и замене оборудования	%	11,0	11,1	100,9	0,6
1.2	Основное мероприятие 1.2. * Создание условий для управления МКД в городе Рязани	76 899,0	74260,2803	96,6	0,0692	Уровень готовности жилищного фонда к отопительному периоду (количество паспортов готовности МКД)	%	99,0	95,1	96,1	6,9
2	Задача 2. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг в городе Рязани										31,1



2.1	Основное мероприятие 2.1. * Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани	194376,79688	924540,86422	475,6	0,8622	Количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых проведены мероприятия по строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту	%	7,0**	12,0	171,4	31,1
3	<b>Задача 3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Рязани</b>										0,03
3.2	Основное мероприятие 3.3. * Установка приборов учета в муниципальном жилищном фонде	320,0	120,20990	37,6	0,0001	Доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по установке приборов учета	%	82,0	79,2	96,6	0,03
4	<b>Задача 4. Предоставление качественных банных услуг населению в городе Рязани</b>										0,92
4.1	Основное мероприятие 4.1. * Организация оказания банных услуг в городе Рязани	9 846,3	9 826,79000	99,8	0,0092	Доля недополученных доходов, подлежащих возмещению по тарифам, не обеспечивающим минимальный объем и качество уровня банных услуг (общее отделение) в городе	%	100,0	100,0	100,0	0,92
5	<b>Задача 5. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы</b>										5,9



5.1	Основное мероприятие 5.1. * Обеспечение деятельности управления энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани	57 748,62742	56 922,82473	98,6	0,0531	Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы	%	90,0	99,3	110,3	5,9
6	<b>Задача 6. Обеспечение условий для взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры</b>										0,004
6.1	Основное мероприятие 6.1. * Организация взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры	46,5	46,2	99,4	0,00004	Уровень взаимодействия и обмена информацией управления энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий	%	90,0	90,0	100,0	0,004
* Плановые показатели взяты из муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации города Рязани от 15.02.2022 № 630. ** Плановые показатели взяты из муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации города Рязани от 15.06.2022 № 4013											